

OBRAS EN EJECUCION AÑO 2011

OBRAS POR EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA - ADMINISTRACION DIRECTA PERIODO 2011																			
N°	OBRA	AÑO DE EJECUCIÓN	Código SNP	Presupuesto SNP	RESOL. APROBAC. DE EXP. TECNICO	Plazo de Ejecución	PRESUPUESTO (según expediente técnico)		INICIO DE OBRA	MODIFICACIONES (SI)			AMPLIACIONES		TERMINO REAL (de estar culminada)	Porcentaje de avance según último informe	RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN (de estar liquidada)	MONTO LIQUIDACIÓN (de estar liquidada)	SUPERVISION (*)
							BASE / REF.	SUPERVISION (*)		N°	ADICIONAL	DEDUCTIVO	N°	PLAZO					
1	ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO SANTA ROSA - SAN JUAN DE CUMBAZA EN EL DISTRITO DE TARAPOTO- PROVINCIA DE SAN MARTIN	2008-2009-2010	96851	298,710.00	265-2008-MPSM	4.5 MESES	111,415.72	NO CORRESPONDE	09/01/2009						EN EJECUCIÓN	100%	SIN LIQUIDAR	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
2	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN EL SECTOR DEL MERCADO N. 03, BARRIO HUAYCO, LOCALIDAD Y DISTRITO DE TARAPOTO	2010-2011	155411	244,156.00	Resolución de Gerencia N°006-2010-GIPU/MPSM del 23/06/2010	90 DIAS	219,307.27	NO CORRESPONDE	26/07/2010		43,818.59	20,979.25	03	43 DIAS	02 DE JUNIO	100%	SIN LIQUIDAR	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
3	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL JR. ALONSO DE ALVARADO CDAS. DEL 06 AL 09, EN EL DISTRITO DE TARAPOTO	201-2011	82964	1'133,427.00	Resolución de Gerencia N°002-2010-GIPU/MPSM del 16/04/2010	06 MESES	1,432,616.81	No corresponde	25/05/10		no ejecutado	no ejecutado		26 DIAS	30 DE JUNIO	100%	SIN LIQUIDAR	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
4	MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL JR. PERU C-01, JR. SAPOSOA C.01-02 Y JR. LOS ALHELIES C.01,02 Y 03, EN EL DISTRITO DE TARAPOTO.	2011	24715	995,202.00	Resolución de Gerencia N°025-2010-GIPU/MPSM del 19/11/2010	04 MESES	995,202.20	NO CORRESPONDE	23/05/2011	01	1,298,849.50		1	60 DIAS	EN EJECUCIÓN	79%			NO CORRESPONDE
5	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL JR. FEDERICO SANCHEZ CUADRA 01, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN SAN MARTIN	2011	181852	92,529.87	Resolución Gerencial N° 010-2011-GIPU/MPSM, de fecha 17.08.2011	01 MES	92,529.87	NO CORRESPONDE	05.09.2011						EN EJECUCIÓN	90%			
6	MEJORAMIENTO DEL JR. MIGUEL GRAU CUADRAS 06 Y 07, EN EL DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN-SAN MARTIN- ETAPA II	2011	59426	325,733.53	Resolución Gerencial N° 019-2011-GIPU/MPSM, de fecha 26.08.2011	03 MESES	263,445.53	NO CORRESPONDE	17.10.2011						EN EJECUCIÓN				



OBRAS EN EJECUCION AÑO 2011

OBRAS PRESUPUESTADAS Y EJECUTADAS POR CONTRATA, CONCURSO OFERTA, ETC - PERIODO 2011																				
N°	OBRA	AÑO DE EJECUCIÓN	RESOL. APROBAC. DE EXP. TÉCNICO	PRESUPUESTO			INICIO DE OBRA	MODIFICACIONES (E)			PLAZO CONTRATO	TERMINO CONTRATO	AMPLIACIONES		TERMINO REAL	RECEPCION DE OBRA	R.R. DE LIQUIDACION	MONTO LIQUIDACION	CONTRATISTA	SUPERVISION (*)
				BASE / REF.	CONTRATO	SUPERVISION (*)		N°	ADICIONAL	DEDUCTIVO			N°	PLAZO						
1	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL JR. TAHUANTINSUYO CDRIAS 83 AL 09 DEL DISTRITO DE TARAPOTO- PROVINCIA DE SAN MARTIN-SAN MARTIN	2010-2011	Resolución de Alcaldía N° 453-2009-AJMPGM, de fecha Resolución de Alcaldía N° 407-2011-AJMPGM, de fecha 01.06.2011(pedicular)	3'903,826.90 2'524,216.16	2'776,627.85 POR REAJUSTE: 111,523.77		07/07/2010	01	31,521.76		180 DIAS CALENDARIOS			01 30 DIAS 12-05-2011 02 20 DIAS 01-06-2011 03 11 DIAS 12-06-2011 04 07 DIAS 19-06-2011 05 08 DIAS 27-06-2011 06 07 DIAS 04-07-2011 07 07 DIAS 11-07-2011 08 28 DIAS 31-07-2011 09 20 DIAS 20-08-2011 10 11 DIAS 03 31-08-2011 11 DIAS 03-09-2011	30.09.2011			CONSORCIO SAS		
2	"MEJORAMIENTO DEL JR. MARTIN DE LA RIVA Y HERRERA DE LAS CUADRAS N° 02 AL 05 DE LA CIUDAD Y DISTRITO DE TARAPOTO , PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN" COD. SNIP N° 33719	2010-2011	RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 452-2009-AJMPGM, DEL 23-11-2009	1'463,965.27	1'463,965.27 POR REAJUSTE: 48,733.58	62,554.56	02-09-2010				150 Días	29-01-2011	01 22 días 07-05-2011 02 16 días 23-05-2011 03 09 días 01-06-2011 04 07 días 08-06-2011 05 06 días 14-06-2011 06 11 días 25-06-2011 07 05 días 30-06-2011 08 02 días 02-07-2011 09 04 días 04-07-2011	05.08.2011			CONSORCIO MONTECRISTO			

Nota- (*) Colocar la información solo si se contó con Supervisión Externa.

1



OBRAS EN EJECUCION AÑO 2011

OBRAS POR EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA - ADMINISTRACION DIRECTA PERIODO 2011																		
N°	OBRA	AÑO DE EJECUCIÓN	Codigo SNP	Presupuesto SNP	RESOL. APROBAC. DE EXP. TECNICO	Plazo de Ejecución	PRESUPUESTO (según expediente técnico)		INICIO DE OBRA	MODIFICACIONES (SI)		AMPLIACIONES		TERMINO REAL (de estar culminada)	Porcentaje de avance según último informe	RESOLUCIÓN DE LIQUIDACION (de estar liquidada)	MONTO LIQUIDACION (de estar liquidada)	SUPERVISION (*)
							BASE / REF.	SUPERVISION (*)		N°	ADICIONAL	DEDUCTIVO	N°					
1	ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO SANTA ROSA - SAN JUAN DE CUMBAZA EN EL DISTRITO DE TARAPOTO. PROVINCIA DE SAN MARTIN	2008-2009-2010	96851	298,710.00	265-2008-MPSM	4.5 MESES	111,415.72	NO CORRESPONDE	09/01/2009					EN EJECUCIÓN	100%	SIN LIQUIDAR	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
2	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN EL SECTOR DEL MERCADO N. 03, BARRIO HUAYCO, LOCALIDAD Y DISTRITO DE TARAPOTO	2010-2011	155411	244,156.00	Resolución de Gerencia N°006-2010-GIPU/MPSM del 23/06/2010	90 DIAS	219,307.27	NO CORRESPONDE	26/07/2010	43,010.59	20,979.25	03	43 DIAS	02 DE JUNIO	100%	SIN LIQUIDAR	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
3	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL JR. ALONSO DE ALVARADO CDRAS. DEL 06 AL 09, EN EL DISTRITO DE TARAPOTO	201-2011	82964	1'133,427.00	Resolución de Gerencia N°002-2010-GIPU/MPSM del 16/04/2010	06 MESES	1,432,616.81	No corresponde	25/05/10	no ejecutado	no ejecutado		28 DIAS	30 DE JUNIO	100%	SIN LIQUIDAR	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
4	MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL JR. PERU C-01, JR. SAPOSOA C.01-02 Y JR. LOS ALHELIES C.01,02 Y 03, EN EL DISTRITO DE TARAPOTO.	2011	24715	995,202.00	Resolución de Gerencia N°025-2010-GIPU/MPSM del 19/11/2010	04 MESES	995,202.20	NO CORRESPONDE	23/05/2011	01	1,298,048.50		1	68 DIAS	EN EJECUCIÓN	75%		NO CORRESPONDE
5	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL JR. FEDERICO SANCHEZ CUADRA 01, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN SAN MARTIN	2011	181852	92,529.87	Resolución Gerencial N° 010-2011-GIPU/MPSM, de fecha 17.08.2011	01 MES	92,529.87	NO CORRESPONDE	05.09.2011					EN EJECUCIÓN	96%			
6	MEJORAMIENTO DEL JR. MIGUEL GRAU CUADRAS 06 Y 07, EN EL DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN-SAN MARTIN-ETAPA II	2011	59426	325,733.53	Resolución Gerencial N° 019-2011-GIPU/MPSM, de fecha 26.09.2011	03 MESES	263,445.53	NO CORRESPONDE	17.10.2011					EN EJECUCIÓN				



OBRAS EN EJECUCION AÑO 2011

OBRAS PRESUPUESTADAS Y EJECUTADAS POR CONTRATA, CONCURSO OFERTA, ETC - PERIODO 2011																				
N°	OBRA	AÑO DE EJECUCIÓN	RESOL. APROBAC. DE EXP. TÉCNICO	PRESUPUESTO			RÉGIMEN DE OBRA	MODIFICACIONES (S.I.)			PLAZO CONTRATO	TERMINO CONTRATO	AMPLIACIONES		TERMINO REAL	RECEPCIÓN DE OBRA	R.E.R. DE LIQUIDACIÓN	MONTOS LIQUIDADOS	CONTRATISTA	SUPERVISIÓN (*)
				BASE / REF.	CONTRATO	SUPERVISIÓN (*)		N°	ADICIONAL	DEDUCTIVO			N°	PLAZO						
1	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL JR. TAHUANTINSUYO CDAS 93 AL 99 DEL DISTRITO DE TARAPOTO- PROVINCIA DE SAN MARTIN-SAN MARTIN	2010-2011	Resolución de Alcaldía N° 453-2009-A/MPSEM, de fecha Resolución de Alcaldía N° 467-2011-A/MPSEM, de fecha 01.08.2011 (adicional)	3'003,820.80 2'524,219.16	2'776,627.85 POR REAJUSTE: 111,923.77		07/07/2010	01	31,521.76		180 DIAS CALENDARIOS		01 30 DIAS 02 20 DIAS 03 11 DIAS 04 07 DIAS 05 06 DIAS 06 07 DIAS 07 07 DIAS 08 20 DIAS 09 20 DIAS 10 11 DIAS 11 DIAS	12-05-2011 01-06-2011 12-06-2011 19-06-2011 27-06-2011 04-07-2011 11-07-2011 31-07-2011 29-08-2011 31-08-2011 03-09-2011	30.09.2011				CONSORCIO SAS	
2	"MEJORAMIENTO DEL JR. MARTIN DE LA RIVA Y HERRERA DE LAS CUADRAS N° 92 AL 95 DE LA CIUDAD Y DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN" COD. SNIP N° 33719	2010-2011	RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 452-2009-A/MPSEM, DEL 23-11-2009	1'463,985.27	1'463,985.27 POR REAJUSTE: 40,733.56	82,554.56	02-09-2010				150 Días	29-01-2011	01 22 días 02 16 días 03 09 días 04 07 días 05 06 días 06 11 días 07 05 días 08 02 días 09 04 días	07-05-2011 23-05-2011 01-06-2011 08-06-2011 14-06-2011 25-06-2011 30-06-2011 02-07-2011 04-07-2011	05.08.2011			CONSORCIO MONTECRISTO		

Nota: - (*) Colocar la información solo si se contó con Supervisión Externa.

1



OBRAS EN EJECUCION AÑO 2011

OBRAS POR EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA - ADMINISTRACION DIRECTA PERIODO 2011																			
N°	OBRA	AÑO DE EJECUCIÓN	Código SNP	Presupuesto SNP	RESOL. APROBAC. DE EXP. TECNICO	Plazo de Ejecución	PRESUPUESTO (según expediente técnico)		INICIO DE OBRA	MODIFICACIONES (Sr.)		AMPLIACIONES		TERMINO REAL (de estar culminada)	Porcentaje de avance según último informe	RESOLUCIÓN DE LIQUIDACION (de estar liquidada)	MONTO LIQUIDACION (de estar liquidada)	SUPERVISION (*)	
							BASE / REF.	SUPERVISION (*)		N°	ADICIONAL	DEDUCTIVO	N°						PLAZO
1	ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO SANTA ROSA - SAN JUAN DE CUMBAZA EN EL DISTRITO DE TARAPOTO- PROVINCIA DE SAN MARTIN	2008-2009-2010	96851	298,710.00	265-2008-MPSM	4.5 MESES	111,415.72	NO CORRESPONDE	09/01/2009					EN EJECUCIÓN	100%	SIN LIQUIDAR	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	
2	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN EL SECTOR DEL MERCADO N. 03, BARRIO HUAYCO, LOCALIDAD Y DISTRITO DE TARAPOTO	2010-2011	155411	244,156.00	Resolución de Gerencia N°006-2010-GIPU/MPSM del 23/06/2010	90 DIAS	219,307.27	NO CORRESPONDE	26/07/2010		43,010.59	20,979.25	03	43 DIAS	02 DE JUNIO	100%	SIN LIQUIDAR	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
3	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL JR. ALONSO DE ALVARADO CDRAS. DEL 06 AL 09, EN EL DISTRITO DE TARAPOTO	201-2011	82964	1'133,427.00	Resolución de Gerencia N°002-2010-GIPU/MPSM del 16/04/2010	06 MESES	1,432,616.81	No corresponde	25/05/10		no ejecutado	no ejecutado		26 DIAS	30 DE JUNIO	100%	SIN LIQUIDAR	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
4	MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL JR. PERU C-01, JR. SAPOSOA C.01-02 Y JR. LOS ALHELIES C.01,02 Y 03, EN EL DISTRITO DE TARAPOTO.	2011	24715	995,202.00	Resolución de Gerencia N°025-2010-GIPU/MPSM del 19/11/2010	04 MESES	995,202.20	NO CORRESPONDE	23/05/2011	01	1,299,066.30		1	60 DIAS	EN EJECUCIÓN	73%			NO CORRESPONDE
5	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL JR. FEDERICO SANCHEZ CUADRA 01, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN	2011	181852	92,529.87	Resolución Gerencial N° 010-2011-GIPUMPSM, de fecha 17.08.2011	01 MES	92,529.87	NO CORRESPONDE	05.09.2011					EN EJECUCIÓN	96%				
6	MEJORAMIENTO DEL JR. MIGUEL GRAU CUADRAS 06 Y 07, EN EL DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN-SAN MARTIN- ETAPA II	2011	59426	325,733.53	Resolución Gerencial N° 019-2011-GIPUMPSM, de fecha 26.09.2011	03 MESES	263,445.53	NO CORRESPONDE	17.10.2011					EN EJECUCIÓN					



OBRAS EN EJECUCION AÑO 2011

OBRAS PRESUPUESTADAS Y EJECUTADAS POR CONTRATA, CONCURSO OFERTA, ETC - PERIODO 2011																				
N°	OBRA	AÑO DE EJECUCIÓN	RESOL. APROBAC. DE EXP. TÉCNICO	PRESUPUESTO			INICIO DE OBRA	MODIFICACIONES (10)			PLAZO CONTRATO	TERMINO CONTRATO	AMPLIACIONES		TERMINO REAL	RECEPCION DE OBRA	R.E.R. DE LIQUIDACION	MONTA LIQUIDACION	CONTRATISTA	SUPERVISOR (*)
				BASE / REF.	CONTRATO	SUPERVISION (*)		N°	ADICIONAL	DEDUCTIVO			N°	PLAZO						
1	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL JR. TAHUANTINSUYO CDAS 03 AL 09 DEL DISTRITO DE TARAPOTO- PROVINCIA DE SAN MARTIN-SAN MARTIN	2010- 2011	Resolución de Alcaldía N° 453-2009-AJMPSM, de fecha Resolución de Alcaldía N° 407-2011-AJMPSM, de fecha 01.08.2011 (adicional)	3 903,826.80 2 524,219.16	2 776,627.85 POR REAJUSTE: 111,923.77		07/07/2010	01	31,521.76		180 DIAS CALENDARIOS			01 30 DIAS 02 20 DIAS 03 11 DIAS 04 07 DIAS 05 08 DIAS 06 07 DIAS 07 07 DIAS 08 26 DIAS 09 26 DIAS 10 11 DIAS 11 DIAS	12-05-2011 01-06-2011 12-06-2011 19-06-2011 27-06-2011 04-07-2011 11-07-2011 31-07-2011 20-08-2011 31-08-2011 03-09-2011	30.09.2011			CONSORCIO SBS	
2	"MEJORAMIENTO DEL JR. MARTIN DE LA RIVA Y HERRERA N° 02 AL 05 DE LA CIUDAD Y DISTRITO DE TARAPOTO , PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN" COD. SNIP N° 33719	2010 -2011	RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 452-2009-AJMPSM, DEL 23-11-2009	1'463,965.27	1'463,965.27 POR REAJUSTE: 48,733.56	62,554.56	02-09-2010				150 Dias	29-01-2011	01 22 días 02 16 días 03 09 días 04 07 días 05 06 días 06 11 días 07 05 días 08 02 días 09 34 días	07-05-2011 23-05-2011 01-06-2011 06-06-2011 14-06-2011 25-06-2011 30-06-2011 03-07-2011 04-07-2011	05.08.2011			CONSORCIO MONTECRISTO		

Nota: (*) Colocar la información solo si se conto con Supervision Externa.
1

