

OBRAS EN EJECUCION AÑO 2013

OBRAS PRESUPUESTADAS Y EJECUTADAS POR CONTRATA, CONCURSO OFERTA, ETC - PERIODO 2013																				
N°	OBRA	AÑO DE EJECUCIÓN	RESOL. APROBAC. DE EXP. TECNICO	PRESUPUESTO			INICIO DE OBRA	MODIFICACIONES (S.I.)			PLAZO CONTRATO	TERMINO CONTRATO	AMPLIACIONES		TERMINO REAL	RECEPCION DE OBRA	R.E.R. DE LIQUIDACION	MONTO LIQUIDACION	CONTRATISTA	SUPERVISION (*)
				BASE / REF.	CONTRATO	SUPERVISION (*)		N°	ADICIONAL	DEDUCTIVO			N°	PLAZO						
1	"REHABILITACION DE REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL JR. JUAN VARGAS CUADRAS 02 Y 03, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN-SAN MARTIN" SNIP 231565	2013	Resolución Gerencial N° 081-2012-GIPU/MPSM, de fecha 22.11.2012	181,408.65	180,000.00	7,500.00	14.02.2013				2 MESES				14.04.2013					
2	"MEJORAMIENTO DE REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO JR. LEONCIO PRADO C - 01 A 18 - TARAPOTO" SNIP 141934	2013	Resolución Gerencial N° 074-2012-GIPU/MPSM, de fecha 09.11.2012	1,808,073.68	1,808,073.68	54,200.00	02.03.2013		192,012.28		4 MESES	37.48	01	30.06-12.07.2012 13.07-11.08.2013	EN EJECUCION					
3	"AMPLIACION DE REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO AAVV PARAISO, VISTA HERMOSA, LAS FLORES, VENECIA, LA FLORIDA Y LAS PRADERAS; Y MEJORAMIENTO DE COLECTORES PRINCIPALES JRS. LOS BOSQUES Y ACCESO A IE. VIRGEN DOLOROSA - BANDA DE SHILCAYO". SNIP 142851	2013	Resolución Gerencial N° 075-2012-GIPU/MPSM, de fecha 09.11.2012	6,434,477.79	5,998,000.00	163,373.65	23.05.2013				8 MESES				EN EJECUCION					
4	"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN EL SECTOR HUAYCO, DEL DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN-SAN MARTIN"-I ETAPA (JR. JUAN VARGAS CUADRAS 02 Y 03). SNIP 187643	2013	Resolución Gerencial N° 016-2013-GIPU/MPSM, de fecha 22.03.2013	442,282.71	430,132.09	12,150.62					2 MESES									
5	"MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL SECTOR PARTIDO ALTO, EN EL DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN-SAN MARTIN"-II ETAPA (JR. JUAN DE LA RIVA VASQUEZ CUADRA 01, JR. TOMAS VILLACORTA CUADRA 01, JR. LIMATAMBO CUADRA 01). SNIP 191550	2013	Resolución Gerencial N° 019-2013-GIPU/MPSM, de fecha 27.03.2013	570,864.59	512,837.15	15,683.09	05.07.2013				3 MESES				EN EJECUCION					
6	"AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR NORESTE, CIUDAD DE TARAPOTO-SAN MARTIN-SAN MARTIN". SNIP 173959	2013	Resolución Gerencial N° 033-2013-GIPU/MPSM, de fecha 19.06.2013																	

Nota - (\*) Colocar la informacion solo si se conto con Supervision Externa.

**OBRAS EN EJECUCION AÑO 2013**

OBRAS POR EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA - ADMINISTRACION DIRECTA PERIODO 2013																			
N°	OBRA	AÑO DE EJECUCIÓN	Código SNIP	Presupuesto SNIP	RESOL. APROBAC. DE EXP. TECNICO	Plazo de Ejecución	PRESUPUESTO (según expediente técnico)		INICIO DE OBRA	MODIFICACIONES (S/.)			AMPLIACIONES		TERMINO REAL (de estar culminada)	Porcentaje de avance según último informe	RESOLUCIÓN DE LIQUIDACION (de estar liquidada)	MONTO LIQUIDACION (de estar liquidada)	SUPERVISION (*)
							BASE / REF.	SUPERVISION (*)		N°	ADICIONAL	DEDUCTIVO	N°	PLAZO					
1	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LOCAL CENTRAL DELA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN, EN EL DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN-SAN MARTIN"-I ETAPA	2012-2013	202943	768,618.94	Resolución Gerencial N° 027-2012-GIPU/MPSM, de fecha 13.06.2012	04 MESES	768,618.94		17.09.2012	01 02 03	864,271.55 308,914.89 46,540.49	768,618.94 45,352.36 6,140.01	01 02 03 04	15.01-28.02.2013 01.03-31.04.2013 01-30.05.2013 31.05-29.06.2013	EN EJECUCION	45.35			
2	"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN EL SECTOR SUCHICHE, EN EL DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN-SAN MARTIN"-I ETAPA (JR. ALEGRIA ARIAS DE MOREY CUADRA 04, JR. PERU CUADRA 01 Y 02, JR. SAPOSOA CUADRA 02, JR. MANCO CAPAC CUADRA 03)	2012-2013	183573	2,116,384.00	Resolución Gerencial N° 042-2012-GIPU/MPSM, de fecha 10.08.2012	4 MESES	1,032,454.28		09.10.2012		184,213.29	92,545.62	01 02 03	06.02-07.03.2013 08-30.03.2013 31.03-13.04.2013	13.04.2013	99.85%			
3	"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL JR. SANTA ROSA CUADRAS DEL 03 AL 05, EN EL DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN-SAN MARTIN"	2012-2013	108921	748,020.00	Resolución Gerencial N° 057-2012-GIPU/MPSM, de fecha 27.09.2012	3 MESES	729,471.66		01.12.2012				01 02 03	01-30.03.2013 31.03-19.04.2013 20-30.04.2013	30.04.2013	100			
4	"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL JR. SAN PEDRO CUADRA 04, EN LA LOCALIDAD Y DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN-SAN MARTIN"- I ETAPA	2013	160032	225,476.79	Resolución Gerencial N° 082-2012-GIPU/MPSM, de fecha 30.11.2012	02 MESES	225,476.79		04.03.2013			237,684.00			02.05.2013	87.72			



11	"MEJORAMIENTO DEL JR. SACHAPUQUIO CUADRA 02, EN LA LOCALIDAD Y DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN-SAN MARTIN"-I ETAPA	2013	211533	406,008.90	Resolución Gerencial N° 043-2013-GIPU/MPSM, de fecha 19.07.2013	1.5 MESES	288,374.04											
12	"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL Y VEREDAS EN EL JR. LOS PROCERES CUADRA 03, SECTOR LOS JARDINES, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN"	2013	239620	260,344.43	Resolución Gerencial N° 042-2013-GIPU/MPSM, de fecha 17.07.2013	02 MESES	265,863.10											
13	"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL Y VEREDAS EN EL JR. LOS NOGALES CUADRAS 01 Y 02, SECTOR LOS JARDINES, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN"	2013	242555	285,671.77	Resolución Gerencial N° 041-2013-GIPU/MPSM, de fecha 17.07.2013	02 MESES	371,246.12											

Nota.- ( \* ) Colocar la Información solo si se conto con Supervision Externa.